

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

22/09/2021
Página 1 de 1Obra: 2021_0 - REFORMA LEONEL
Cliente:Endereço:
Cidade:

		ETAPAS							
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6	7	Total
1. FECHAMENTO PATIO COBERTO	Valor	53.161,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.161,99
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. PISO EXTERNO E PORTÃO	Valor	0,00	51.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.555,13
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. SUBSTITUIÇÃO DE JANELA POR PORTA	Valor	0,00	0,00	10.483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.483,88
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO	Valor	0,00	0,00	0,00	15.798,20	0,00	0,00	0,00	15.798,20
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ACESSIBILIDADE E FIXAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	258,26	0,00	0,00	258,26
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.192,65	67.192,65	134.385,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
7. LIMPEZA FINAL	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.125,00	2.125,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	53.161,99	51.555,13	10.483,88	15.798,20	258,26	67.192,65	69.317,65	267.767,76
	Perc.	19,85 %	19,25 %	3,92 %	5,90 %	0,10 %	25,09 %	25,89 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	53.161,99	104.717,12	115.201,00	130.999,20	131.257,46	198.450,11	267.767,76	
	Perc.	19,85 %	39,11 %	43,02 %	48,92 %	49,02 %	74,11 %	100,00 %	