

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL
RUA ALVORADA - ACESSO A RONDINHA
ÁREA: 290,22 X 12,00 = 3.482,64 m ² + 103,54 m ² (BOCA DE RUA) - 60,18 m ² (CANTEIROS) = 3.526,00 m ²

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	MÊS 1		
						% mês	Quant.	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m ²	3.526,00	1.657,22	0,51%	100,00%	3.526,00	1.657,22
1.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	14.863,63	4,57%	100,00%	1,00	14.863,63
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	1,00	12.113,38	3,72%	100,00%	1,00	12.113,38
TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 28.634,23	8,80%		MÊS 1	28.634,23
2	CAPEAMENTO ASFÁLTICO							
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE BRITA GRADUADA - EXCLUSIVE MATERIAL E TRANSPORTE	m ³	100,60	1.749,43	0,54%	100,00%	100,60	1.749,43
2.2	IMPRIMAÇÃO COM CM-30, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE, TAXA= 0,8 L/M ² A 1,6 L/M ²	m ²	670,73	3.856,69	1,19%	100,00%	670,73	3.856,69
2.3	LIMPEZA, VARREÇÃO E LAVAGEM DE PISTA	m ²	3.526,00	7.157,78	2,20%	100,00%	3.526,00	7.157,78
2.4	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M ² A 0,6 L/M ²	m ²	3.526,00	6.875,70	2,11%	100,00%	3.526,00	6.875,70
2.5	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM C.B.U.Q., EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	123,41	105.601,93	32,46%	100,00%	123,41	105.601,93
2.6	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 63 KM	m ³	123,41	17.766,10	5,46%	100,00%	123,41	17.766,10
2.7	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M ² A 0,6 L/M ²	m ²	3.526,00	6.875,70	2,11%	100,00%	3.526,00	6.875,70
2.8	CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (C.B.U.Q.), FORNECIMENTO E EXECUÇÃO (E= 4CM), EXCLUSIVE	m ³	141,04	115.631,64	35,54%	100,00%	141,04	115.631,64
2.9	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 63 KM	m ³	141,04	20.304,11	6,24%	100,00%	141,04	20.304,11
2.10	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-2C, INCLUSIVE ASFALTO E TRANSPORTE 0,4 L/M ² A 0,6 L/M ²	m ²	48,00	93,60	0,03%	100,00%	48,00	93,60
2.11	QUEBRA MOLA COM C.B.U.Q., FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	m ³	4,80	4.830,14	1,48%	100,00%	4,80	4.830,14
2.12	TRANSPORTE DE CBUQ PARA DMT 63 KM	m ³	4,80	691,00	0,21%	100,00%	4,80	691,00
TOTAL CAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 291.433,82	89,59%		MÊS 1	291.433,82
3	SINALIZAÇÃO							
3.1	LIMPEZA DA SUPERFÍCIE PARA APLICAÇÃO DE SINALIZAÇÃO	m ²	70,72	137,90	0,04%	100,00%	70,72	137,90
3.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, EIXO (L= 12CM)	m ²	15,79	452,06	0,14%	100,00%	15,79	452,06
3.3	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TINTA ACRÍLICA, BORDOS (L= 12 CM)	m ²	30,93	885,52	0,27%	100,00%	30,93	885,52
3.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL ÁREAS ESPECIAIS	m ²	24,00	791,76	0,24%	100,00%	24,00	791,76
3.5	PLACA TIPO A18-ADVERTENCIA (QUEBRA MOLA) - SUPORTE METÁLICO H= 2,20M, L = 50CM	unid	2,00	832,02	0,26%	100,00%	2,00	832,02
3.6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m ²	1.410,40	2.143,80	0,66%	100,00%	1.410,40	2.143,80
TOTAL SINALIZAÇÃO				R\$ 5.243,06	1,61%		MÊS 1	5.243,06
TOTAIS				R\$ 325.311,11	100,0%		100,0%	325.311,11
ACUMULADO (R\$)							100,0%	325.311,11