

CRONOGRAMA

Prefeitura Municipal de Arroio do Sal
Trecho: Av. Interpraia Norte (entre e Rua Mandacaru e Início do Loteamento Torres Sul)
Extensão: 641,15 m

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO						MÊS 1			MÊS 2		
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	TOTAL	%	%mês	Quant.	R\$	%mês	Quant.	R\$
1.	SERVIÇOS INICIAIS										
1.1	PLACA DE OBRA	m²	7,50	R\$ 2.096,38	0,25%	100,00%	7,50	R\$ 2.096,38	0,00%	0,00	R\$ -
1.2	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO	m²	5.770,35	R\$ 3.655,93	0,43%	50,00%	2.885,18	R\$ 1.827,97	50,00%	2.885,18	R\$ 1.827,97
1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPES E EQUIPAMENTOS	unid	1,00	R\$ 5.666,11	0,67%	50,00%	0,50	R\$ 2.833,06	50,00%	0,50	R\$ 2.833,06
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	mês	2,00	R\$ 30.552,82	3,62%	50,00%	1,00	R\$ 15.276,41	50,00%	1,00	R\$ 15.276,41
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 41.971,24	4,98%	MÊS 1		R\$ 22.033,81	MÊS 2		R\$ 19.937,43
2.	CAPEAMENTO ASFÁLTICO										
2.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	5.770,35	R\$ 12.473,20	1,48%	100,00%	5.770,35	R\$ 12.473,20	0,00%	0,00	R\$ -
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	829,75	R\$ 101.255,08	12,01%	100,00%	829,75	R\$ 101.255,08	0,00%	0,00	R\$ -
2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	m³/km	36.342,96	R\$ 75.398,59	8,94%	100,00%	36.342,96	R\$ 75.398,59	0,00%	0,00	R\$ -
2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2017	m³/km	12.114,32	R\$ 9.932,74	1,18%	100,00%	12.114,32	R\$ 9.932,74	0,00%	0,00	R\$ -
2.5	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	1.211,43	R\$ 9.074,92	1,08%	100,00%	1.211,43	R\$ 9.074,92	0,00%	0,00	R\$ -
2.6	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	m²	5.488,91	R\$ 1.431,96	0,17%	100,00%	5.488,91	R\$ 1.431,96	0,00%	0,00	R\$ -
2.7	CM-30 - MERCADO	t	5,49	R\$ 47.220,69	5,60%	100,00%	5,49	R\$ 47.220,69	0,00%	0,00	R\$ -
2.8	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	m²	5.488,91	R\$ 14.183,25	1,68%	50,00%	2.744,46	R\$ 7.091,63	50,00%	2.744,46	R\$ 7.091,63
2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	269,64	R\$ 451.773,89	53,59%	40,00%	107,85	R\$ 180.709,56	60,00%	161,78	R\$ 271.064,33
2.10	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_12/2016	t*km	20.666,05	R\$ 28.754,24	3,41%	40,00%	8.266,42	R\$ 11.501,70	60,00%	12.399,63	R\$ 17.252,54
2.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2017	t*km	20.666,05	R\$ 11.296,31	1,34%	40,00%	8.266,42	R\$ 4.518,52	60,00%	12.399,63	R\$ 6.777,79
2.12	CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	688,87	R\$ 5.211,70	0,62%	40,00%	275,55	R\$ 2.084,68	60,00%	413,32	R\$ 3.127,02
2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	t*km	1.486,96	R\$ 2.475,32	0,29%	100,00%	1.486,96	R\$ 2.475,32	0,00%	0,00	R\$ -
2.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	t*km	6.939,16	R\$ 4.568,87	0,54%	100,00%	6.939,16	R\$ 4.568,87	0,00%	0,00	R\$ -
2.15	CARGA, MANOBRA E DESCARGA MATERIAIS ASFÁLTICOS	t	49,57	R\$ 1.508,59	0,18%	100,00%	49,57	R\$ 1.508,59	0,00%	0,00	R\$ -
TOTAL DO ITEM 2 - CAPEAMENTO ASFÁLTICO				R\$ 776.559,35	92,12%	MÊS 1		R\$ 471.246,04	MÊS 2		R\$ 305.313,31
3.	SINALIZAÇÃO										
3.1	EXECUÇÃO DE LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA COM MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDA	m²	2.155,13	R\$ 1.793,80	0,21%	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	2.155,13	R\$ 1.793,80
3.2	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICRO	m	1.873,45	R\$ 8.355,31	0,99%	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	1.873,45	R\$ 8.355,31
3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROE	m²	281,68	R\$ 6.690,68	0,79%	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	281,68	R\$ 6.690,68
3.4	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III	m²	3,89	R\$ 1.571,95	0,19%	0,00%	1,00	R\$ -	100,00%	3,89	R\$ 1.571,95
3.5	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA	un	16,00	R\$ 6.066,59	0,72%	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	16,00	R\$ 6.066,59
TOTAL DO ITEM 3 - SINALIZAÇÃO				R\$ 24.478,33	2,90%	MÊS 1		R\$ -	MÊS 2		R\$ 24.478,33
TOTAIS				R\$ 843.008,92	100,00%		58,51%	R\$ 493.279,85		41,49%	R\$ 349.729,07
ACUMULADO (R\$)							58,51%	R\$ 493.279,85		100,00%	843.008,92